

Alnö Gräv & VA AB

Mark, schakt och enskilda avlopp
Vikarvägen 6, 865 91 Alnö · 060-55 21 04

Datum: 2026-05-12

Protokoll provgrop och jordprovtagning – Sundsvall Tjärnvik 1:23

Uppgift	Värde
Provgrop	PG1, i läget för planerad infiltrationsbädd (D på situationsplanen)
Grävd	2026-05-12 kl. 08.30 med bandgrävare
Grävdjup	1,9 m under markyta
Väder	Uppehåll, snösmältningen avslutad sedan cirka två veckor
Utförd av	Tomas Berglöf och Jonas Eklund

Jordlagerföljd

Djup under markyta	Jordart	Anmärkning
0–0,3 m	Mulljord	Rötter
0,3–1,2 m	Sandig morän	Jordprov PG1:2 taget 0,8–1,0 m, se siktanalys
1,2–1,9 m	Siltig morän, fastare	Rostfläckar från cirka 1,2 m
1,9 m	Grävstopp	Inget berg påträffat

Grundvatten

Vatten trängde in i gropan efter cirka 30 minuter. Grundvattenytan stabiliserades på 1,4 m under markyta kl. 09.15.

Rostfläckarna från 1,2 m tyder på att grundvattnet periodvis står högre. Högsta grundvattennivå bedöms därför till 1,2 m under markyta, vid snösmältning och kraftig höstnederbörd.

Planerad utformning

Infiltrationsbädden planeras med spridningslagrets underkant 0,5 m under befintlig markyta, med 0,3 m fyllning av makadam 8–16 mm ovanpå, geotextil och 0,3 m återfyllnad.

Gropan återfylldes samma dag. Foton finns hos entreprenören.

Tomas Berglöf
Ansvarig utförare, Alnö Gräv & VA AB