

Sydsanering i Skåne AB

PCB-sanering och miljöinventering

Stenyxegatan 21, 213 76 Malmö · 040-18 66 40

Datum: 2026-09-04

Diarienummer: MF-2026-02291

Rapport genomförd PCB-sanering – Malmö Rönne 14, hus B

Slutrapport enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Rapporten avser saneringen som anmäldes till miljöförvaltningen 2026-05-11 (ert diarienummer ovan).

Uppgift	Värde
Fastighet	Malmö Rönne 14, hus B, Rönngatan 7–11
Beställare	Bostads AB Rönngården
Saneringsentreprenör	Sydsanering i Skåne AB
Arbetsledare	Niklas Borg
Saneringsperiod	2026-06-08 – 2026-07-10
Metod	Mekanisk utskärning av fog, slipning av kontaktytor, rengöring. Tätat arbetsområde med undertryck mot trapphus.

Sanerade och kvarlämnade fogar

Prov-ID	Placering	Halt enligt inventering (mg/kg)	Åtgärd	Löpmeter
F-01	Fasad, elementfogar mot gården	1900	Sanerad	420
F-02	Fasad, elementfogar mot gatan	820	Sanerad	360
F-03	Fönsterfogar i trapphus	2400	Sanerad	96
F-04	Fönsterfogar i lägenheter	12	Kvarlämnad, under 50 mg/kg	–
F-05	Balkongfogar	610	Sanerad	140
F-06	Sockelfog	<5	Kvarlämnad, under 50 mg/kg	–
F-07	Dilatationsfog i entréhall, trapphus 9	38	Kvarlämnad, under 50 mg/kg	–
F-08	Ventilationsgaller på vinden	95	Sanerad	30

Sanerade mängder

Sammanlagt har 1 046 löpmeter fog sanerats. Sanerad mängd fogmassa inklusive kontaktytor: 214 kg. Allt avfall har klassats som farligt avfall med avfallskod 17 09 02* och transporterats till Sydvästra Miljöterminalen AB, se mottagningskvitton.

Kontrollprov efter sanering

Kontrollprov	Placering	Halt PCB (mg/kg)
KP-1	Betongkant efter F-01, gården	6,8
KP-2	Betongkant efter F-03, trapphus	4,2

Avfall

Transportör: Skåne Miljötransporter AB. Mottagare: Sydvästra Miljöterminalen AB. Mottagningskvitton bifogas.

Saneringen är därmed avslutad. Kvarlämnade fogar under 50 mg/kg kräver inga ytterligare åtgärder.

Niklas Borg
Arbetsledare, Sydsanering i Skåne AB